

Приложение X  
(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.99 – 2013 «Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция» при выполнении вида работ: «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске: \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п.п.	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
<b>Этап 1: Организация строительного производства</b>							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87, Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 и п.9.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	Наличие разделов по устройству водопропускных труб на автомобильных дорогах		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и п.Р.1, Р.2 (приложение Р) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика).		

1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11.02.2006, РД 11-05-2007	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специального журналов работ)		
1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
<b>Этап 2: Контроль поставленных комплектующих материалов и изделий</b>							
2.1	Элементы (звенья) железобетонных труб		Соответствие характеристик/качества бетона требованиям проекта и п.4.1 – 4.7, 4.9, таблицы К.3 (приложение К), п. К.5.1 и К.5.2 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе бетона 4. Наличие протокола/акта испытаний бетона		
			Соответствие форм и размеров монтажных отверстий и петель требованиям проекта и п.4.10, 4.11, таблицы К.3 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/Инструментальный			
			Соответствие арматурной стали требованиям проекта и п.4.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Соответствие размеров звеньев железобетонных труб	Документарный/Инструментальный			

			требования проекта и таблицы К.3 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
2.2	Арматурные изделия		Соответствие форм и размеров арматурных изделий требованиям проекта и п.4.10, 4.11, таблицы К.3 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Отсутствие искривлений и загрязнений		
			Соответствие арматурной стали требованиям проекта и п.4.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
2.3	Безнапорные железобетонные трубы		Соответствие размеров и характеристик безнапорных железобетонных труб требованиям проекта и п.4.13, приложения А СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие протокола/акта испытаний бетона		
2.4	Элементы (звенья) бетонных труб		Соответствие характеристик/качества бетона требованиям проекта и п.4.1 – 4.7, 4.9, таблицы К.3 (приложение К), п. К.5.1 и К.5.2 (приложение К) СТО	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		

			НОСТРОЙ 2.25.99		3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе бетона 4. Наличие протокола/акта испытаний бетона		
			Соответствие монтажных отверстий и петель требованиям проекта и п.4.10, 4.11, таблицы К.3 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
			Соответствие размеров звеньев бетонных труб требованиям проекта и таблицы К.3 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
2.5	Материалы для гидроизоляции труб		Соответствие материалов для гидроизоляции труб требованиям проекта и п.4.15 – 4.17, 7.6.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.6	Грунты		Соответствие характеристик грунта требованиям проекта и п. 4.18, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		

					4. Наличие журнала физико-механических свойств грунтов 5. Наличие протокола испытаний грунтов		
2.7	Песок строительный		Контроль характеристик песка на соответствие требованиям п. 4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний песка		
2.8	Щебень		Контроль характеристик щебня на соответствие требованиям п. 4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний щебня		
2.9	Гравий		Контроль характеристик гравия на соответствие требованиям п. 4.8	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		

			СТО НОСТРОЙ 2.25.99		2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний гравия		
2.10	Песчано-гравийная смесь		Контроль качества песчано-гравийной смеси на соответствие требованиям п. 4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе песчано-гравийной смеси 4. Наличие протокола/акта испытаний песчано-гравийной смеси		
2.11	Цемент		Контроль качества цемента на соответствие требованиям п. 4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.12	Цементно-песчаный раствор		Контроль характеристик и качества цементно-	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов,		

			песчаного раствора на соответствие требованиям проекта и п. 7.4.4.3, 7.4.4.4, 7.4.5.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.99		сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе цементно-песчаного раствора 4. Наличие протокола/акта испытаний цементно-песчаного раствора		
2.13	Бетонная смесь		Контроль характеристик и качества бетонной смеси на соответствие требованиям проекта и п. 4.8, 4.9, К.5.1, К.5.4, К.5.5, К.5.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе бетонной смеси 4. Наличие протокола/акта испытаний бетонной смеси		
2.14	Транспортирование и хранение элементов труб		Контроль выполнения работ по транспортировке и хранению элементов труб согласно требованиям раздела 5 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Визуальный	1. Наличие соответствующих разделов ПОС и ППР 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		



			2.25.99				
<b>Этап 3: Подготовительные работы</b>							
3.1	Геодезическая разбивка осей сооружения		Контроль выполнения работ по разбивке и привязке сооружения согласно требованиям п. 7.2, 9.2.2, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1.Наличие данных в оперативном журнале геодезических работ 2.Наличие данных в журнале технического нивелирования 3.Наличие данных в журнале тахеометрической съемки 4.Наличие акта освидетельствования скрытых работ 5.Наличие акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства		
3.2	Расчистка (снятие мохового, дернового слоя, корчевка пней и удаление кустарника) и планировка площадки		Контроль выполнения работ по расчистке и планировке площадки согласно требованиям п. 7.3.1, 7.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по расчистке и планировке площадки в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
<b>Этап 4: Устройство бетонных и железобетонных труб</b>							
4.1	Устройство котлована		Контроль выполнения работ по устройству котлована согласно требованиям п. 7.3.4 - 7.3.13, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по разработке котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

			Контроль крутизны откосов котлована согласно требованиям п. 7.3.4 - 7.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный		
			Контроль выполнения работ по предохранению котлована от затопления водой согласно требованиям п. 7.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный		
			Контроль выполнения работ по предохранению грунта от промерзания согласно требованиям п. 7.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный		
4.2	Устройство подготовки под фундамент		Контроль выполнения работ по устройству основания под водопропускную трубу согласно требованиям п. 7.3.14 - 7.3.17, 7.3.19, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству основания под водопропускную трубу в общем журнале работ 2. Наличие данных по уплотнению основания под водопропускную трубу в журнале контроля уплотнения основания 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ	
			Контроль толщины основания под водопропускную трубу согласно	Документарный/Инструментальный		

			требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
			Контроль уплотнения основания под водопропускную трубу согласно требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16, 7.3.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
4.3а	Монтаж блочного фундамента		Контроль выполнения работ по монтажу блочного фундамента согласно требованиям п. 7.4.4, таблицы К.1 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу блочного фундамента в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль заделки вертикальных швов между блоками согласно требованиям п. 7.4.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль толщины слоя раствора, на который укладывается блок, согласно требованиям п. 7.4.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			

4.3б	Монтаж сборной или монолитной фундаментной плиты		Контроль выполнения работ по монтажу сборной или монолитной фундаментной плиты согласно требованиям п. 7.4.5, таблицы К.1 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу сборной или монолитной фундаментной плиты в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины слоя цементного раствора, на который укладывается плита, согласно требованиям п. 7.4.5.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
4.3в	Устройство монолитного бетонного фундамента		Контроль выполнения работ по устройству монолитного бетонного фундамента согласно требованиям п. 7.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по устройству монолитного бетонного фундамента 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины бетонизируемого слоя согласно требованиям ППР и п. К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль выполнения работ по уходу за бетоном согласно требованиям ППР и п. К.5.14-К.5.15	Документарный/ Визуальный			

			(приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
4.3г	Устройство свайного фундамента		Контроль выполнения работ по устройству свайного фундамента согласно требованиям п. 7.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству свайного фундамента в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале забивки свай 3. Наличие акта пробной забивки и динамического испытания свай 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль выполнения работ по забивке свай согласно требованиям таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный			
4.4	Устройство оголовков трубы		Контроль выполнения работ по устройству оголовков трубы согласно требованиям п. 7.5.1, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству оголовков трубы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.5	Монтаж звеньев трубы		Контроль выполнения работ по монтажу звеньев трубы согласно требованиям п. 7.5.1, 7.5.6-7.5.13, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу звеньев трубы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
			Контроль выполнения работ по заполнению зазоров между	Документарный			

			торцами звеньев, торцами звеньев и блоками оголовков согласно требованиям п. 7.5.12, таблицы К.2 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
4.6	Устройство гидроизоляции труб		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции труб согласно требованиям п. 7.6, таблицы В.1 (приложение В), таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству гидроизоляции труб в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале гидроизоляционных работ 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 4. Наличие акта приемки гидроизоляции		
			Контроль толщины слоя (ширины полосы) гидроизоляции согласно требованиям таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль сцепления гидроизоляции согласно требованиям таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Визуальный			
4.7a	Обратная засыпка грунта с опережением относительно отсыпки насыпи		Контроль выполнения работ по обратной засыпке грунта с опережением относительно отсыпки	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по обратной засыпке грунта с опережением относительно отсыпки		

	земляного полотна		насыпи земляного полотна согласно требованиям п. 7.7.2, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99		насыпи земляного полотна в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале контроля плотности земляного полотна 3. Наличие акта пробного уплотнения земляного полотна 4. Наличие данных в журнале влажности грунта 5. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль геометрических размеров грунтовой призмы согласно требованиям таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль толщины отсыпаемых слоев грунта согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.2.2, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль уплотнения грунта призмы и отсыпаемых слоев согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.2.2, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
4.76	Обратная засыпка грунта после возведения насыпи (в		Контроль выполнения работ по обратной засыпке грунта после возведения насыпи (в прогале) согласно	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по обратной засыпке грунта после возведения насыпи (в прогале) в		

	прогале)		требованиям п. 7.7.3, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99		<p>общем журнале работ</p> <p>2. Наличие данных в журнале контроля плотности земляного полотна</p> <p>3. Наличие акта пробного уплотнения земляного полотна</p> <p>4. Наличие данных в журнале влажности грунта</p> <p>5. Наличие акта освидетельствования скрытых работ</p>		
			Контроль геометрических размеров прогала согласно требованиям п. 7.7.3.1, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль геометрических размеров грунтовой призмы согласно требованиям таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль толщины отсыпаемых слоев грунта согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.3.2, 7.7.3.3, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль уплотнения грунта призмы и отсыпаемых слоев согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.3.2, 7.7.3.3, таблицы К.6	Документарный			



			(приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
4.8a	Устройство входных и выходных лотков и гасителей скорости из монолитного бетона		Контроль выполнения работ по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из монолитного бетона согласно требованиям п. 7.8.1-7.8.3, 7.8.5- 7.8.8, 7.8.10, К.5 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из монолитного бетона в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины бетонируемого слоя согласно требованиям проекта и п. 7.8.5, К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль качества уплотнения бетонной смеси согласно требованиям проекта и п. К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
4.8б	Устройство входных и выходных лотков и гасителей скорости из габионных конструкций		Контроль выполнения работ по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из габионных конструкций согласно требованиям п. 7.8.1-	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из габионных конструкций в общем журнале работ 2. Наличие акта		

			7.8.3, 7.8.9-7.8.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.99		освидетельствования скрытых работ		
4.9	Завершающие работы		Контроль выполнения завершающих работ согласно требованиям п. 7.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи по выполнению завершающих работ в общем журнале работ 2.Наличие акта сдачи водопропускной трубы		
<b>Этап 5: Особенности устройства нетиповых и многоочковых труб</b>							
<b>5.1 Устройство многоочковых фундаментных труб</b>							
5.1.1	Заполнение пазух между трубами		Контроль выполнения работ по заполнению пазух между трубами бетонной смесью согласно требованиям п. 7.9.2, К.5 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по заполнению пазух между трубами в общем журнале работ 2. Наличие регистрирующей записи по уплотнению бетонной смеси в общем журнале работ		
			Контроль выполнения работ по уплотнению бетонной смеси согласно требованиям п. 7.3.4 - 7.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	3. Наличие данных в журнале бетонных работ 4. Наличие данных в журнале ухода за бетоном		
<b>5.2 Устройство бесфундаментных многоочковых бетонных или железобетонных труб</b>							
5.2.1	Заполнение пространства между трубами		Контроль выполнения работ по заполнению пространства между трубами дренирующим грунтом согласно требованиям п. 7.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по заполнению пространства между трубами в общем журнале работ 2. Наличие регистрирующей записи по уплотнению		

			Контроль выполнения работ по уплотнению дренирующего грунта согласно требованиям п. 7.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	дренирующего грунта в общем журнале работ		
<b>5.3 Бетонирование нетиповых бетонных и железобетонных труб</b>							
5.3.1	Устройство котлована		Контроль выполнения работ по устройству котлована согласно требованиям п. 7.3.4 - 7.3.13, 7.9.4, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по разработке котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль крутизны откосов котлована согласно требованиям п. 7.3.4 - 7.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль выполнения работ по предохранению котлована от затопления водой согласно требованиям п. 7.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль выполнения работ по предохранению грунта от промерзания согласно требованиям п. 7.3.8 СТО НОСТРОЙ	Документарный			

			2.25.99				
5.3.2	Подготовка основания		Контроль выполнения работ по подготовке основания под водопропускную трубу согласно требованиям п. 7.3.14 - 7.3.17, 7.3.19, 7.9.4, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по подготовке основания под водопропускную трубу в общем журнале работ 2. Наличие данных по уплотнению основания под водопропускную трубу в журнале контроля уплотнения основания 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины основания под водопропускную трубу согласно требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль уплотнения основания под водопропускную трубу согласно требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16, 7.3.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
5.3.3	Изготовление и установка опалубки		Контроль выполнения работ по изготовлению и установке опалубки согласно требованиям проекта и п. 7.9.4, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по изготовлению и установке опалубки в общем журнале работ		

5.3.4	Изготовление и монтаж арматурного каркаса		Контроль выполнения работ по изготовлению и монтажу арматурного каркаса согласно требованиям проекта и п. 7.9.4, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по изготовлению и монтажу арматурного каркаса и в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
5.3.5	Бетонирование с уплотнением бетонной смеси		Контроль выполнения работ по бетонированию с уплотнением бетонной смеси согласно требованиям проекта и п. 7.9.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по бетонированию в общем журнале работ 2. Наличие регистрирующей записи по уплотнению в общем журнале работ 3. Наличие данных в журнале бетонных работ 4. Наличие данных в журнале ухода за бетоном		
			Контроль качества бетонных работ на соответствие требованиям К.5 (приложение К)	Документарный			
			Контроль выполнения работ по уходу за бетоном согласно требованиям ППР и п. К.5.14-К.5.15 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный			
<b>Этап 6: Реконструкция водопропускной трубы</b>							
6.1	Подготовительные работы		Контроль выполнения работ по установке дорожных знаков и ограждений согласно требованиям ППР и п.	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по установке дорожных знаков и ограждений в общем журнале работ		

			8.2.1, 8.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
6.2	Разборка дорожной одежды		Контроль выполнения работ по разборке дорожной одежды согласно требованиям п. 8.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по разборке дорожной одежды в общем журнале работ		
6.3	Разработка котлована		Контроль выполнения работ по разработке котлована согласно требованиям п. 8.2.3, 7.3.4 - 7.3.13, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по разработке котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Соответствие размеров котлована требованиям ППР и п. 8.2.3 - 8.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/И нструментальный			
			Контроль крутизны откосов котлована согласно требованиям п. 7.3.4 - 7.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль выполнения работ по предохранению котлована от затопления водой согласно требованиям п. 8.2.5, 7.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль выполнения	Документарный			

			работ по предохранению грунта от промерзания согласно требованиям п. 7.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
6.4	Демонтаж конструкций водопропускной трубы (звенья, оголовки, фундамент, гидроизоляция лоток)		Контроль выполнения работ по демонтажу конструкций водопропускной трубы в соответствии с проектом демонтажа согласно требованиям п. 8.2.7, 8.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по демонтажу конструкций водопропускной трубы в общем журнале работ		
6.5	Разборка основания водопропускной трубы		Контроль выполнения работ по разборке основания водопропускной трубы согласно требованиям п. 8.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по разборке основания водопропускной трубы в общем журнале работ		
6.6	Устройство основания под водопропускную трубу		Контроль выполнения работ по устройству основания под водопропускную трубу согласно требованиям п. 8.2.9, 7.3.14 - 7.3.17, 7.3.19, таблицы В.1 (Приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству основания под водопропускную трубу в общем журнале работ 2. Наличие данных по уплотнению основания под водопропускную трубу в журнале контроля		
			Контроль толщины	Документарный	уплотнения основания		

			основания под водопропускную трубу согласно требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.99		3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль уплотнения основания под водопропускную трубу согласно требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16, 7.3.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
6.7	Устройство фундамента		Контроль выполнения работ по устройству фундамента согласно п. 8.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.99: Контроль выполнения работ по монтажу блочного фундамента согласно требованиям п. 7.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу блочного фундамента в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
6.7a	Монтаж блочного фундамента		Контроль заделки вертикальных швов между блоками согласно требованиям п. 7.4.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль толщины слоя раствора, на который укладывается блок, согласно	Документарный			



			требованиям п. 7.4.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
6.7б	Монтаж сборной или монолитной фундаментной плиты		Контроль выполнения работ по монтажу сборной или монолитной фундаментной плиты согласно требованиям п. 7.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу сборной или монолитной фундаментной плиты в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины слоя цементного раствора, на который укладывается плита, согласно требованиям п. 7.4.5.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
6.7в	Устройство монолитного бетонного фундамента		Контроль выполнения работ по устройству монолитного бетонного фундамента согласно требованиям п. 7.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: <ul style="list-style-type: none"> <li>• устройству опалубки;</li> <li>• устройству монолитного бетонного фундамента</li> </ul> 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль выполнения работ по устройству опалубки согласно требованиям таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный			
			Контроль толщины бетонизируемого слоя	Документарный			

			согласно требованиям ППР и п. К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
6.7г	Устройство свайного фундамента		Контроль выполнения работ по устройству свайного фундамента согласно требованиям п. 7.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству свайного фундамента в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале забивки свай 3. Наличие акта пробной забивки и динамического испытания свай 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль выполнения работ по забивке свай согласно требованиям таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный			
6.8	Устройство оголовков трубы		Контроль выполнения работ по устройству оголовков трубы согласно требованиям п. 7.5.1, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8, 8.2.10, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству оголовков трубы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
6.9	Монтаж звеньев трубы		Контроль выполнения работ по монтажу звеньев трубы согласно требованиям п. 7.5.1, 7.5.6-7.5.13, 8.2.10, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу звеньев трубы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
			Контроль выполнения	Документарный			

			работ по заполнению зазоров между торцами звеньев, торцами звеньев и блоками оголовков согласно требованиям п. 7.5.12, таблицы К.2 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
6.10	Устройство гидроизоляции труб		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции труб согласно требованиям п. 7.6, 8.2.10, таблицы В.1 (приложение В), таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству гидроизоляции труб в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале гидроизоляционных работ 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 4. Наличие акта освидетельствования и приемки гидроизоляции		
			Контроль толщины слоя (ширины полосы) гидроизоляции согласно требованиям таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль сцепления гидроизоляции согласно требованиям таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Визуальный			
6.11	Обратная засыпка грунта после		Контроль выполнения работ по обратной засыпке грунта после	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по обратной засыпке		

возведения насыпи (в прогале)		возведения насыпи (в прогале) согласно требованиям п. 7.7.3, 8.2.11, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99		грунта после возведения насыпи (в прогале) в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале контроля плотности земляного полотна 3. Наличие акта пробного уплотнения земляного полотна 4. Наличие данных в журнале влажности грунта 5. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
		Контроль геометрических размеров прогала согласно требованиям п. 7.7.3.1, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/Инструментальный			
		Контроль геометрических размеров грунтовой призмы согласно требованиям таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/Инструментальный			
		Контроль толщины отсыпаемых слоев грунта согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.3.2, 7.7.3.3, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/Инструментальный			
		Контроль уплотнения грунта призмы и отсыпаемых слоев согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.3.2,	Документарный			

			7.7.3.3, 8.2.11 таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
6.12а	Устройство входных и выходных лотков и гасителей скорости из монолитного бетона		Контроль выполнения работ по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из монолитного бетона согласно требованиям п. 7.8.1-7.8.3, 7.8.5- 7.8.8, 7.8.10, 8.2.10, К.5 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из монолитного бетона в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины бетонируемого слоя согласно требованиям проекта и п. 7.8.5, К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль качества уплотнения бетонной смеси согласно требованиям проекта и п. К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
6.12б	Устройство входных и выходных лотков и гасителей		Контроль выполнения работ по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из		

	скорости из габионных конструкций		габионных конструкций согласно требованиям п. 7.8.1-7.8.3, 7.8.9-7.8.10, 8.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.99		габионных конструкций в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
6.13	Завершающие работы		Контроль выполнения завершающих работ согласно требованиям п. 7.10, 8.2.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи по выполнению завершающих работ в общем журнале работ 2.Наличие акта сдачи водопропускной трубы		
<b>Этап 7: Удлинение водопропускной трубы</b>							
7.1	Демонтаж существующего укрепления лотка трубы и откосов		Контроль выполнения демонтажа существующего укрепления лотка трубы и откосов согласно требованиям п. 8.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по демонтажу существующего укрепления лотка трубы и откосов в общем журнале работ		
7.2	Демонтаж оголовка водопропускной трубы		Контроль выполнения работ по демонтажу оголовка водопропускной трубы в соответствии с проектом демонтажа согласно требованиям п. 8.2.7, 8.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по демонтажу оголовка водопропускной трубы в общем журнале работ		
7.3	Разработка котлована (для устройства удлиняемой		Контроль выполнения работ по разработке котлована согласно требованиям п. 8.3.7,	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по разработке котлована в общем журнале работ		

	части трубы)		8.2.4, 7.3.4 - 7.3.13, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99		2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Соответствие размеров котлована требованиям ППР и п. 8.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль крутизны откосов котлована согласно требованиям п. 7.3.4 - 7.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль выполнения работ по предохранению котлована от затопления водой согласно требованиям п. 7.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль выполнения работ по предохранению грунта от промерзания согласно требованиям п. 7.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
7.4	Устройство основания под водопропускную трубу		Контроль выполнения работ по устройству основания под водопропускную трубу согласно	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству основания под водопропускную трубу в общем журнале		

			требованиям п. 8.3.8, 7.3.14 - 7.3.17, 7.3.19, таблицы В.1 (Приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99		работ 2. Наличие данных по уплотнению основания под водопропускную трубу в журнале контроля уплотнения основания 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины основания под водопропускную трубу согласно требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль уплотнения основания под водопропускную трубу согласно требованиям проекта и п. 7.3.15, 7.3.16, 7.3.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
7.5	Монтаж блоков фундамента оголовка и удлиняемой части трубы:		Контроль выполнения работ по монтажу блоков фундамента согласно п. 8.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.99:		1. Наличие регистрирующей записи по монтажу блочного фундамента в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
7.5a	Монтаж блочного фундамента		Контроль выполнения работ по монтажу блочного фундамента согласно требованиям п. 7.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный			
			Контроль заделки вертикальных швов между блоками согласно требованиям	Документарный			



			п. 7.4.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
			Контроль толщины слоя раствора, на который укладывается блок, согласно требованиям п. 7.4.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
7.5б	Монтаж сборной или монолитной фундаментной плиты		Контроль выполнения работ по монтажу сборной или монолитной фундаментной плиты согласно требованиям п. 7.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу сборной или монолитной фундаментной плиты в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины слоя цементного раствора, на который укладывается плита, согласно требованиям п. 7.4.5.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
7.6	Монтаж оголовка трубы		Контроль выполнения работ по монтажу оголовка трубы согласно требованиям п. 8.3.8, 7.5.1, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по монтажу оголовка трубы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
7.7	Монтаж звеньев трубы		Контроль выполнения работ по монтажу	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи		

			звеньев трубы согласно требованиям п. 8.3.8, 7.5.1, 7.5.6-7.5.13, таблицы В.1 (приложение В) СТО НОСТРОЙ 2.25.99		по монтажу звеньев трубы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
7.8	Заделка и гидроизоляция швов звеньев		Контроль выполнения работ по заполнению зазоров между торцами звеньев трубы, торцами звеньев и блоками оголовков герметизирующим материалом или литым резиновым жгутом согласно требованиям п. 7.5.12, таблицы К.2 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный	Наличие регистрирующей записи по заделке и гидроизоляции швов звеньев в общем журнале работ		
7.9a	Заполнение пазух многоочковых фундаментных труб		Контроль выполнения работ по заполнению пазух бетонной смесью согласно требованиям п. 8.3.8, 7.9, таблицы К.2 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по заполнению пазух многоочковых фундаментных труб в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном		
			Контроль уплотнения бетонной смеси глубинными вибраторами согласно требованиям проекта и п. 7.9.2 СТО	Документарный			

			НОСТРОЙ 2.25.99				
7.96	Заполнение пазух многоочковых бесфундаментных труб		Контроль выполнения работ по заполнению пазух дренирующим грунтом согласно требованиям п. 8.3.8, 7.9, таблицы К.2 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по заполнению пазух многоочковых бесфундаментных труб в общем журнале работ		
			Контроль уплотнения дренирующего грунта трамбовками согласно требованиям проекта и п. 7.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
7.10	Устройство гидроизоляции трубы		Контроль выполнения работ по устройству гидроизоляции трубы согласно требованиям п. 8.3.8, 7.6, таблицы В.1 (приложение В), таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству гидроизоляции трубы в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале гидроизоляционных работ 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 4. Наличие акта освидетельствования и приемки гидроизоляции		
			Контроль толщины слоя (ширины полосы) гидроизоляции согласно требованиям таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
			Контроль сцепления гидроизоляции согласно требованиям	Визуальный			

			таблицы К.4 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
7.11а	Устройство лотка у отводящего оголовка трубы из монолитного бетона		Контроль выполнения работ по устройству лотка у отводящего оголовка трубы из монолитного бетона согласно требованиям п. 8.3.8, 7.8.1-7.8.3, 7.8.5-7.8.8, 7.8.10, К.5 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству лотка у отводящего оголовка трубы из монолитного бетона в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины бетонизируемого слоя согласно требованиям проекта и п. 7.8.5, К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль качества уплотнения бетонной смеси согласно требованиям проекта и п. К.5.11 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
7.11б	Устройство лотка у отводящего оголовка трубы из габионных конструкций		Контроль выполнения работ по устройству входных и выходных лотков и гасителей скорости из габионных конструкций согласно требованиям п. 7.8.1-	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству лотка у отводящего оголовка трубы габионных конструкций в общем журнале работ 2. Наличие акта		

			7.8.3, 7.8.9-7.8.10, 8.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.99		освидетельствования скрытых работ		
7.12	Обратная засыпка грунтом удлиненной части трубы		Контроль выполнения работ по обратной засыпке грунтом удлиненной части трубы согласно требованиям п. 8.3.8, 7.7.3, 8.2.11, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по обратной засыпке грунтом удлиненной части трубы в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале контроля плотности земляного полотна 3. Наличие акта пробного уплотнения земляного полотна 4. Наличие данных в журнале влажности грунта 5. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль геометрических размеров прогала согласно требованиям п. 7.7.3.1, таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль геометрических размеров грунтовой призмы согласно требованиям таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Инструментальны й			
			Контроль толщины отсыпаемых слоев грунта согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.3.2, 7.7.3.3, таблицы К.6	Документарный/ Инструментальны й			

			(приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99				
			Контроль уплотнения грунта призмы и отсыпаемых слоев согласно требованиям п. 7.7.2.1, 7.7.3.2, 7.7.3.3, 8.2.11 таблицы К.6 (приложение К) СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный			
7.13	Завершающие работы		Контроль выполнения завершающих работ согласно требованиям проекта и п. 8.3.10, 7.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.99	Документарный/ Визуальный	1.Наличие регистрирующей записи по выполнению завершающих работ в общем журнале работ 2.Наличие акта сдачи водопропускной трубы		

**Примечания**

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.99. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.99 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.99 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

---

Приложения: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,  
принимавшего участие в проверке:

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.