

Приложение X  
(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**  
**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.42 – 2011 «Автомобильные дороги. Устройство обстановки дороги. Часть 1. Установка**  
**дорожных знаков и сигнальных столбиков»**  
**при выполнении вида работ: «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске: \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п/п	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
<b>Этап 1: Организация строительного производства</b>							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках дорожных знаков и сигнальных столбиках		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика)		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД-11-02-2006, РД-11-05-2007	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специальных журналов работ)		

1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
<b>Этап 2: Входной контроль материалов и конструкций</b>							
2.1	Щиты дорожных знаков		Контроль характеристик конструкций согласно п. 4.3, 4.31, 7.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.2	Опоры деревянные дорожных знаков		Контроль характеристик конструкций согласно п. 4.3, 4.7, 4.8-4.12, 4.20, 4.22, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.3	Опоры железобетонные дорожных знаков		Контроль характеристик конструкций согласно п. 4.3, 4.7, 4.8, 4.13-4.16, 4.20, 4.22, 7.2, 7.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.4	Стойки дорожных		Контроль характеристик конструкций согласно	Документарный	1. Наличие регистрирующей		

	знаков металлические		п. 4.3, 4.7, 4.8, 4.17-4.19, 4.20, 4.22, 4.25, 7.2, 7.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.42		записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.5	Фундаменты дорожных знаков		Контроль характеристик конструкций согласно п. 4.22-4.24, 4.26-4.30, 7.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.6	Столбики сигнальные дорожные		Контроль характеристик конструкций согласно п. 4.3, 4.32- 4.34, 7.2, 7.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.7	Световозвраща тели дорожные		Контроль характеристик конструкций согласно п. 4.3, 7.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
<b>Этап 3: Подготовительные работы перед установкой дорожных знаков и опор</b>							

3.1	Геодезическая разбивка		Контроль выполнения работ согласно п. 5.2, 5.3, 5.4, п.7.6 табл.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи по геодезической разбивке в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале геодезических работ 4. Акт геодезической разбивки		
3.2	Устройство водопропускной трубы		Контроль выполнения работ согласно п. 5.1, 5.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству водопропускной трубы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
3.3	Устройство бермы		Контроль выполнения работ согласно п.5.1, 5.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству бермы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль размеров бермы согласно п.7.6 табл.1, п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42				
<b>Этап 4: Установка дорожных знаков и опор</b>							

4.1 Установка одиночных знаков							
4.1.1	Бурение скважины или отрыв котлована под стойку знака		Контроль выполнения работ согласно п. 5.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по бурению скважины или отрыву котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль глубины скважины или котлована согласно п. 5.6, 7.6 табл.1, 7.8, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный			
4.1.2	Фиксирование стойки с помощью подставок в скважине или котловане		Контроль выполнения работ согласно п. 5.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по фиксированию стойки в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль высоты стойки над дорогой согласно п. 7.6, табл.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль точности установки стойки согласно п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.1.3	Засыпка скважины или котлована насыпным грунтом слоями с уплотнением или слоем песчано-битумной смеси (если знак устраивается)		Контроль выполнения операции согласно п. 5.7, 5.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по засыпке скважины или котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины отсыпаемых слоев согласно п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный			

	на тротуарах)						
4.1.4	Укладка бетонной смеси в верхней части скважины или котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке смеси в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале бетонных работ 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины слоя бетона	Документарный/ Инструментальный			
4.1.5	Закрепление на опоре щита дорожного знака		Контроль выполнения операции согласно п. 5.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по закреплению знака в общем журнале работ		
			Контроль точности крепления знака согласно п.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль высоты нижней кромки щита согласно п.7.6, табл.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.1.6	Укладка растительного грунта		Контроль выполнения операции согласно п. 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по укладке растительного грунта в общем журнале работ		
<b>4.2 Установка дорожных знаков с бетонным фундаментом</b>							
4.2.1	Устройство котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству котлована в общем		
			Контроль размеров	Документарный/			

			котлована согласно п.7.8, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Инструментальный	журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.2.2	Устройство слоя из песка на дне котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству слоя из песка в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины слоя песка	Документарный/ Инструментальный			
4.2.3	Укладка на песок слоя гидроизоляционного материала		Контроль выполнения операции согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке гидроизоляционного материала в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.2.4	Установка арматурного каркаса		Контроль выполнения операции согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке арматурного каркаса в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.2.5	Укладка бетонной смеси		Контроль выполнения операции согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке смеси в общем		



			Контроль толщины слоя бетона	Документарный/ Инструментальный	журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале бетонных работ		
4.2.6	Уход за бетоном		Контроль выполнения операции согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по уходу за бетоном в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном		
4.2.7	Засыпка грунта послойно до уровня фундамента		Контроль выполнения операции согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по засыпке грунта в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины отсыпаемых слоев согласно п. 5.12, 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный			
4.2.8	Установка и крепление опоры (стойки)		Контроль выполнения операции согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке и креплению опоры в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического		
			Контроль точности установки опоры согласно п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль высотных	Документарный			

			отметок опоры согласно п.5.12, 7.6 табл.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42		нивелирования		
4.2.9	Закрепление на опоре щита дорожного знака		Контроль выполнения операции согласно п. 5.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по закреплению щита дорожного знака в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль точности крепления знака согласно п.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль высоты нижней кромки щита согласно п.7.6, табл.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.2.10	Укладка растительного грунта		Контроль выполнения операции согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по укладке растительного грунта в общем журнале работ		
<b>4.3 Установка дорожных знаков со стойками из стальных труб</b>							
4.3.1	Устройство котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль размеров котлована согласно п.7.8, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный			
4.3.2	Устройство слоя из песка на дне котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству слоя из песка в общем		
			Контроль толщины слоя	Документарный/			

			песка	Инструментальный	журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.3.3	Укладка на песок слоя гидроизоляционного материала		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке гидроизоляционного материала в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.3.4	Установка арматурного каркаса		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке арматурного каркаса в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.3.5	Укладка бетонной смеси в месте размещения нижней части стойки		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке смеси в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале бетонных работ		
			Контроль толщины слоя бетонной смеси согласно п.5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.3.6	Установка нижней части		Контроль выполнения операции согласно п.	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей		

	стойки		5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42		записи по установке нижней части стойки в общем журнале работ		
			Контроль точности установки стойки согласно п.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
4.3.7	Приваривание нижней части стойки к арматурному каркасу		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по привариванию стойки к арматурному каркасу в общем журнале работ		
			Контроль качества сварки	Документарный	2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале сварочных работ		
4.3.8	Укладка бетонной смеси		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке смеси в общем журнале работ		
			Контроль толщины слоя бетонной смеси	Документарный	2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале бетонных работ		
4.3.9	Установка и закрепление		Контроль выполнения операции согласно п.	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей		

	верхней части стойки		5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42		записи по установке и закреплению верхней части стойки в общем журнале работ		
			Контроль усилия затяжки фланцевого соединения согласно п.5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.3.10	Засыпка котлована грунтом		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по засыпке котлована в общем журнале работ		
			Контроль толщины отсыпаемых слоев согласно п.5.12, 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный			
4.3.11	Закрепление щита знака на стойке		Контроль выполнения операции согласно п. 5.1, 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по закреплению щита дорожного знака в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль точности крепления щита знака согласно п.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль высоты нижней кромки щита согласно п.7.6, табл.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.3.12	Укладка растительного грунта		Контроль выполнения операции согласно п. 5.16 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по укладке растительного грунта в общем журнале работ		
<b>4.4 Установка дорожных знаков с фундаментом из железобетонных блоков</b>							
4.4.1	Устройство		Контроль выполнения	Документарный/	1. Наличие		

	котлована		операции согласно п. 5.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Визуальный	регистрирующей записи по устройству котлована в общем журнале работ		
			Контроль размеров котлована согласно п.7.8, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный	2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4.2	Уплотнение дна котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению дна котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4.3	Укладка гидроизоляции на дно котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.17 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке гидроизоляционного материала в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4.4	Установка железобетонных блоков фундамента		Контроль выполнения операции согласно п. 5.17, 5.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке блоков фундамента в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль точности установки блоков	Документарный			

4.4.5	Установка стоек		Контроль выполнения операции согласно п. 5.19, 5.20 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке стоек в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль точности установок стоек согласно п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль правильности расположения стоек друг относительно друга согласно п.5.21 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Визуальный			
			Контроль угла наклона стоек относительно вертикали согласно п.5.22 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.4.6	Заполнение полости блоков фундамента бетоном		Контроль выполнения операции согласно п. 5.24 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по заполнению полости блоков фундамента в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль глубины заполнения согласно п. 5.24 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.4.7	Заполнение швов бетонной смесью, затирка швов соединения стойки и фундамента		Контроль выполнения операции согласно п. 5.25 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по заполнению и затирке швов соединения в общем журнале работ		

4.4.8	Закрепление щита знака на стойке		Контроль выполнения операции согласно п. 5.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по закреплению щита дорожного знака в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль точности крепления щита знака согласно п.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль высоты нижней кромки щита согласно п.7.6, табл.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
<b>4.5 Установка дорожных знаков с консольными и ригельными опорами</b>							
4.5.1	Устройство котлована		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству котлована в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль размеров котлована согласно п.7.6 табл.1,7.8, 7.9, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный			
4.5.2	Забивка или погружение свай		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по забивке/погружению свай в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале свайных работ		
			Контроль местоположения свай согласно п.5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный			
			Контроль глубины погружения свай	Документарный			
4.5.3	Устройство		Контроль выполнения	Документарный/	1. Наличие		



	слоя гидроизоляции		операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Визуальный	регистрирующей записи по устройству гидроизоляции в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.5.4	Установка арматурного каркаса		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке арматурного каркаса в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.5.5	Закрепление сваркой арматурного каркаса к арматуре свай		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по закреплению арматурного каркаса в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале сварочных работ		
			Контроль точности позиционирования анкеров для крепления стоек				
4.5.6	Укладка бетонной смеси		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке смеси в общем		

			Контроль прочности бетона согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный	журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале бетонных работ		
4.5.7	Уход за бетоном		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по уходу за бетоном в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном		
4.5.8	Засыпка котлована грунтом		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по засыпке котлована в общем журнале работ		
			Контроль толщины отсыпаемых слоев согласно п. 7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Инструментальный			
4.5.9	Распределение растительного грунта		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по распределению растительного грунта в общем журнале работ		
4.5.10	Монтаж и закрепление		Контроль выполнения операции согласно п.	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей		

	стоек		5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42		записи по установке стоек в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль вертикальности стоек согласно п.5.30, 7.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный			
			Контроль прочности затяжки болтов согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
4.5.11	Установка и закрепление фермы к стойкам сваркой или болтовым соединением		Контроль выполнения операции согласно п. 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке и закреплению фермы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале сварочных работ		
			Контроль прочности затяжки болтов или качества сварки	Документарный			
4.5.12	Закрепление щита знака на стойке		Контроль выполнения операции согласно п. 5.1, 5.30 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по закреплению щита дорожного знака в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль точности крепления щита знака согласно п.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Визуальный			
			Контроль положения щита согласно п.7.6, табл.1, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный			

**Этап 5: Подготовительные работы при установке сигнальных столбиков**

5.1	Разбивочные работы		Контроль выполнения операции согласно п. 6.1, 6.4, 6.5, 6.9-6.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по геодезической разбивке в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 3. Наличие данных в журнале геодезических работ 4. Акт геодезической разбивки		
5.2	Досыпка грунта на обочины и выравнивание поверхности обочины в местах с неудовлетворительным состоянием		Контроль выполнения операции согласно п. 6.1, 6.6, 6.7-6.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по досыпке грунта в общем журнале работ		
<b>Этап 6: Установка сигнальных столбиков</b>							
6.1	Бурение скважины под сигнальные столбики с извлечением грунта		Контроль выполнения операции согласно п.6.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по бурению в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль местоположения скважины согласно п. 6.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный			
			Контроль глубины бурения согласно п. 6.14,	Документарный			

			7.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.42				
6.2	Погружение сигнального столбика в скважину		Контроль выполнения операции согласно п.6.14-6.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке столбика в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль высотного расположения сигнального столбика согласно п.6.14, 6.18, 7.10, 7.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный			
			Контроль расположения опорной части столбиков согласно п. 6.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный			
			Контроль вертикальности положения столбиков согласно п.6.14, 7.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный			
6.3	Засыпка грунта в полость между сигнальным столбиком и стеной скважины		Контроль выполнения операции согласно п.6.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.42	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по засыпке грунта в общем журнале работ		

**Примечания**

- 1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.42. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.
- 2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.42 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.42 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

---

---

Приложения: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

_____	_____
Фамилия, Имя, Отчество	Подпись
_____	_____
Фамилия, Имя, Отчество	Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,  
принимавшего участие в проверке:

_____	_____
Фамилия, Имя, Отчество	Подпись

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.