

Приложение X  
(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.35 – 2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7.  
Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята»  
при выполнении вида работ: «Устройство оснований автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске: \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

| № п/п   | Элемент контроля            | Подлежит проверке | Требования, предъявляемые при проведении работ   | Способ проверки соответствия | Результат  |                         | Приложения, примечания |
|---|-----------------------------|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
|   |                             |                   |  |                              | Норма  | Соответствие («+», «-») |                        |
| <b>Этап 1: Организация строительного производства</b> |                             |                   |  |                              |  |                         |                        |
| 1.1   | СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011    |                   | Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011  | Документарный                | Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011   |                         |                        |
| 1.2   | Проектная документация      |                   | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 | Документарный                | Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках слоев оснований с асфальтобетонным гранулятом   |                         |                        |
| 1.3   | Рабочая документация        |                   | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87  | Документарный                | 1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство»<br>2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика). |                         |                        |
| 1.4   | Исполнительная документация |                   | Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-2007  | Документарный                | Наличие журналов производства работ (общего и специальных журналов работ)  |                         |                        |

|  |  |  |   |               |   |  |  |
|--|--|--|---|---------------|---|--|--|
| 1.5  | Метрологическая поверка используемых средств измерений |  | Наличие поверки используемых средств измерений  | Документарный | Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения  |  |  |
| 1.6  | Хранение материалов (асфальтогранулят)                 |  | Контроль условий хранения материалов согласно п. 9.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35  |               |   |  |  |
| <b>Этап 2: Входной контроль материалов</b> |  |  |   |               |   |  |  |
| 2.1  | Асфальтогранулобетонная смесь                          |  | Контроль характеристик и качества смеси на соответствие требованиям проекта и п. 5.1, 5.2, 10.1.2, Приложения А СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)<br>2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля<br>3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля<br>4. Наличие протоколов испытаний |  |  |
| 2.2  | Грунтобетонная смесь                                   |  | Контроль характеристик и качества смеси на соответствие требованиям проекта и п. 5.2, 5.6, 10.1.2, Приложения Б СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)<br>2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля  |  |  |

|  |  |  |  |               |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
|  |  |  |  |               | 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля<br>4. Наличие протоколов испытаний  |  |  |
| 2.3                                    | Скелетный материал (щебень, песок, ПГС, ЦГПС) для приготовления асфальтогранул обетонных или грунтобетонных смесей |  | Контроль характеристик скелетного материала на соответствие требованиям проекта и п. 5.3, 10.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)<br>2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля |  |  |
| 2.4                                    | Вязущие для приготовления асфальтогранул обетонных или грунтобетонных смесей                                       |  | Контроль характеристик вяжущего на соответствие требованиям проекта и п.5.4, 10.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.35              | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)<br>2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля |  |  |
| <b>Этап 3: Подготовительные работы</b> |  |  |  |               |  |  |  |
| 3.1                                    | Приемка нижележащих слоев  |  | Контроль выполненных работ по укладке нижележащего слоя дорожной одежды  | Документарный | 1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по укладке нижележащего слоя дорожной одежды<br>2. Наличие ведомости приемки           |  |  |

|   |  |  |   |                              |   |  |  |
|---|--|--|---|------------------------------|---|--|--|
|   |  |  |   |                              | нижележащего слоя   |  |  |
| <b>Этап 4: Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята</b> |  |  |   |                              |   |  |  |
| 4.1.1   | Приготовление смеси (асфальтогранулобетонной или грунтобетонной) |  | Контроль выполнения работ по приготовлению смеси согласно п.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.35     | Документарный/<br>Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о приготовлении смеси<br>2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля<br>3. Наличие протоколов испытаний |  |  |
|   |  |  | Контроль нормы расхода компонентов смеси согласно п.10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35          | Документарный                |   |  |  |
|   |  |  | Контроль качества приготовленной смеси согласно разделу 8, п.10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный                |   |  |  |
|   |  |  | Контроль влажности смеси согласно п. 10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35                         | Документарный                |   |  |  |
| 4.1.2   | Укладка смеси  |  | Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п. 9.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.35          | Документарный/<br>Визуальный | Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по укладке смеси  |  |  |
|   |  |  | Контроль толщины укладываемого слоя согласно п. 9.4, 10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35         | Документарный                |   |  |  |
| 4.1.3   | Уплотнение слоя из смеси   |  | Контроль выполнения работ по уплотнению слоя согласно п. 9.6, 9.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.35   | Документарный/<br>Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о  |  |  |

|       |                          |  |  |                                    |  |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
|       |                          |  | Контроль качества уплотнения согласно п.9.8, 10.1.2, Приложению Д СТО НОСТРОЙ 2.25.35            | Документарный                      | проведении работ по уплотнению<br>2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля<br>3. Наличие протоколов испытаний  |  |  |
| 4.1.4 | Уход за слоем            |  | Контроль выполнения работ по уходу за слоем основания согласно п. 9.13, 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный                      | Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о проведении работ по уходу  |  |  |
| 4.1.5 | Качество уложенного слоя |  | Контроль толщины слоя основания согласно разделу 8, п. 10.2.3, Приложению Д СТО НОСТРОЙ 2.25.35  | Документарный/<br>Инструментальный | 1. Наличие данных в журнале технического нивелирования<br>2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля<br>3. Наличие протоколов испытаний<br>4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству слоя основания<br>5. Наличие ведомости приемки слоя основания |  |  |
|       |                          |  | Контроль ровности слоя основания согласно п. 10.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.35                          | Документарный/<br>Инструментальный |  |  |  |
|       |                          |  | Контроль качества слоя основания согласно п.10.2.2, 10.2.3, 10.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.35           | Документарный                      |  |  |  |

**Примечания**

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.35. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.35 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.35 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

---

---

Приложения: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,  
принимавшего участие в проверке:

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.